

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 80<sup>а</sup> по улице Большо-Восенный осмотр  
апрель - май 2022

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
1. Осмотр кровли	Обнаружена протечка кровли - в подгузд	май выполнен ремонт покрытия кровли - в подгузд очистка кровли от мусора
2. Осмотр подбалков	Температурно влажностной сетки в норме	Выполнена очистка подбалков от мусора
3. Осмотр гидротехнических частей фундамента	Неравномерных осадков фундамента, трещинами, отслоениями от бертоза не наблюдается	
4. Осмотр придомовой территории	Асфальтовое покрытие имеет выбоины и проседания. По периметру двора имеется дикая поросль необходима планировка и выравнивание грунта детской площадки	Выполнен ремонт асфальтового покрытия двора - май 2022 Выполнена обрезка кустов и удаление диких поросли - май 2022 Выполнена планировка двора - удаление песка и выравнивание грунта детской площадки - май 2022

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ**

Дом № 80<sup>а</sup> по улице Евклида Республики осметр  
апрель - май 2022

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
5. Осмотр внутренних стен, полов, окон	Отсутств. напольная плитка. Деревянные оконные переплеты имеют износ и деформацию.	Выполнена замена напольной плитки 1 этаж - 300 кв. м. устраняется по капитальному ремонту
6. Осмотр детской площадки	Требуется замена отдельных частей деревянной конструкции, покраска замененных частей	Выполнена замена отдельных частей деревянной конструкции май 2022 Покраска в мае-июне 2022 - 000 кв. м.